



KOMUNALAC NIN
d.o.o.
Trg Hrvatskih branitelja 1
23 232 Nin

Tel : 023 264 654
Tel/Fax : 023 264 652
OIB : 90049875685

Broj računa : HR7624020061100739043

IZVJEŠĆE O RADU

izvedenih radova iz Ugovora o obavljanju poslova izgradnje javne rasvjete na području Grada Nina za 2023. godinu, KLASA: 363-02/23-01/14; URBROJ: 2198-10-02-01-23-3.. za naručitelja GRAD NIN i to:

1. Nin

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U 2023. GODINI		
LOKACIJA	VRSTA RADOVA	IZNOS (bez PDV-a)
Zvonimirova ulica i Petra Zoranića	Strojni iskop kanala za PEHD cijev bez obzira na kategoriju, presjek kanala 40x80cm. – 120m' Dobava i polaganje cijevi PEHD fi50/ 6 bara – 240m Dobava i ugradnja Lijeivano-željeznog okvira s kanalizacijskim poklopcem dim. 40x40cm (laki tip).	1.456,94 €
Kraljičin put - rotor	Izrada i ugradnja PEHD cijevi DN 400mm (za šaht). Dobava i ugradnja lijevano-željeznog okvira s kanalizacijskim poklopcem dim. 40x40cm (laki tip).	1.861,56 €
Osječka ulica	Dobava i polaganje kabela presjeka do 4x50mm ² -150m Dobava i polaganje bakrenog užeta do 50mm ² - 20m Dobava i presanje stezaljke "H" OSH-35/35 – 7kom	639,53 €
Trg braće Radića	Iskop jame za temelj, bez obzira na kategoriju tla, dim. 3,60m x 3,50m x 1,06m – 1kom Izrada i ugradnja nosivih anкера za stup tip : BACH 4X70W LED 4K sa 4 svjetiljke – 1kom Izrada i ugradnja nosivih temeljnih vijaka u temelje stupova za stupove od 8m visine – 1kom Betoniranje temelja za stupove javne rasvjete (u cijenu je uključena dobava i prijevoz betona)- 15m ³ Dobava, montaža i centriranje stupa: BACH 4X70W LED 4K s dizalicom Dobava i montaža četverostranog javnog sata	20.751,86 €



KOMUNALAC NIN
d.o.o.
Trg Hrvatskih branitelja 1
23 232 Nin

Tel : 023 264 654
Tel/Fax : 023 264 652
OIB : 90049875685

Broj računa : HR7624020061100739043

Ulica Vile Velebita	Dobava i polaganje kabela presjeka do 4x50mm ² -120m Dobava i polaganje bakrenog užeta do 50mm ² - 110m Dobava i presanje stezaljke "H" OSH-35/35 – 4kom	909,36 €
Mozaik	Ručni iskop kanala za kabel, presjek kanala 20x25cm, te zatrpavanje s materijalom iz iskopa – 35m Dobava i postavljanje kabela PGP 3X1,5mm ² ili 3x2,5mm ² - 80m Štemanje zida i izrada niša za postavljanje reflektora - 7kom Štemanje fuga na zidu za provlačenje kabela Dobava, montaža i spajanje svjetiljki tip: Schreder Sculpdot 16 OSLON SS -7kom	5.240,40 €
Kula	Ručni iskop kanala za kabel, presjek kanala 20x25cm, te zatrpavanje s materijalom iz iskopa - 80m Dobava i postavljanje kabela PGP 3X1,5mm ² ili 3x2,5mm ² - 120m Štemanje zida i izrada niša za postavljanje reflektora- 2kom Štemanje fuga na zidu za provlačenje kabela Šalovanje i izrada betonskih ploča - temelja za ugradnju reflektora, dim 40x40x10cm -2kom Ugradnja kanalice na zid – 2kom Dobava, montaža i spajanje svjetiljki tip: Schreder Sculpdot 16 OSLON SS -2kom	3.684,00 €
Rimski Hram	Ručni iskop kanala za kabel, presjek kanala 20x25cm, te zatrpavanje s materijalom iz iskopa - 123m Dobava i postavljanje kabela PGP 3X1,5mm ² ili 3x2,5mm ² - 280m Ručni iskop jama za ugradbene svjetiljke – 36 kom Štemanje fuga na zidu za provlačenje kabela Dobava i ugradnja rebraste cijevi Ø50 – 60m Štemanje zida, dobava i ugradnja razvodnog ormara, dim.30x40cm – 1kom Dobava, montaža i spajanje svjetiljki tip: Schreder TERRA MIDI LED -2kom Dobava, montaža i spajanje svjetiljki tip: SLV GIMBLE OUT 13W LED 3000K usmjeriva – 34kom	17.107,51 €



KOMUNALAC NIN
d.o.o.
Trg Hrvatskih branitelja 1
23 232 Nin

Tel : 023 264 654
Tel/Fax : 023 264 652
OIB : 90049875685

Broj računa : HR7624020061100739043

Kraljičin put (do " Duševića") – I faza radova	Strojni iskop kanala za kabel i uzemljenje bez obzira na kategoriju, presjek kanala 40x80cm. – 520m' Dobava i polaganje posteljice 0-4mm u kabelski kanal u dva sloja - 42m ³ Strojni utovar materijala -60m ³ Strojni prijevoz materijala-60m ³ Dobava i polaganje kabela presjeka do 4x50mm ² -808m Dobava i polaganje bakrenog užeta do 50mm ² - 664m Iskop jame za temelj, bez obzira na kategoriju tla, dim. 100x100x100 – 36kom Dobava i ugradnja rebraste cijevi Ø50 –280m Izrada i ugradnja nosivih temeljnih vijaka u temelje stupova za stupove od 8m visine – 36kom Betoniranje temelja za stupove javne rasvjete – 36m ³ Dobava i presanje stezaljke "H" OSH-35/35 – 36kom Dobava i spajanje (produživanje) kabela RAYCHEM spojnicom – 40kom Dobava i montaža razdjelnog ormara JR – 1kom	19.921,46 €
--	---	--------------------

2. Zaton

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U 2023. GODINI		
LOKACIJA	VRSTA RADOVA	IZNOS (bez PDV-a)
Zadarska cesta	Strojni iskop kanala za kabel i uzemljenje bez obzira na kategoriju, presjek kanala 40x80cm. – 100m' Dobava i polaganje posteljice 0-4mm u kabelski kanal u dva sloja - 12m ³ Strojni utovar materijala -14m ³ Strojni prijevoz materijala-14m ³ Iskop jame za temelj, bez obzira na kategoriju tla, dim. 100x100x100 – 3kom Dobava i polaganje kabela presjeka do 4x50mm ² -120m Dobava i polaganje bakrenog užeta do 50mm ² - 110m Betoniranje temelja za stupove javne rasvjete – 3m ³ Dobava i ugradnja stupova javne rasvjete tip: Dalekovod SRS 1B-800-3 - 3kom Dobava, ugradnja i spajanje svjetiljki tip: Clearway BGP307 LED 64-4S/830 PSR II DN10 - 3kom	4.304,25 €
Sridnji put (odvojak ulice k.č. 4614) - I faza radova	Dobava i polaganje kabela presjeka do 4x50mm ² -85m Dobava i polaganje bakrenog užeta do 50mm ² - 15m Dobava i presanje stezaljke "H" OSH-35/35 – 5kom	388,15 €



KOMUNALAC NIN
d.o.o.
Trg Hrvatskih branitelja 1
23 232 Nin

Tel : 023 264 654
Tel/Fax : 023 264 652
OIB : 90049875685

Broj računa : HR7624020061100739043

Ulica k.č. 6259	Strojni iskop kanala za kabel i uzemljenje bez obzira na kategoriju, presjek kanala 40x80cm. – 210m' Dobava i polaganje posteljice 0-4mm u kabelski kanal u dva sloja - 25m ³ Strojni utovar materijala -22m ³ Strojni prijevoz materijala-22m ³ Dobava i polaganje kabela presjeka do 4x50mm ² -260m Dobava i polaganje bakrenog užeta do 50mm ² - 240m Betoniranje temelja za stupove javne rasvjete – 2,64 m ³ Dobava i izrada kabelskih završetaka za kabel PP00-A 4x35mm ² - 16kom Dobava i montaža stupa tip : Dalekovod SRS 2B-500-3 - 8kom Dobava, montaža i spajanje savjetiljki tip: Philips CoreLine Malaga BRP102 LED 55/730 II DM SRG10 42-60A, 3000K – 8kom	7.472,94 €
Odvojak ulice Pastirski put	Strojni iskop kanala za kabel i uzemljenje bez obzira na kategoriju, presjek kanala 40x80cm. – 65m' Dobava i polaganje posteljice 0-4mm u kabelski kanal u dva sloja - 8m ³ Strojni utovar materijala -10m ³ Strojni prijevoz materijala-10m ³ Dobava i polaganje kabela presjeka do 4x50mm ² -80m Dobava i polaganje bakrenog užeta do 50mm ² - 70m Iskop jame za temelj, bez obzira na kategoriju tla, dim. 80x65x65 -3kom Betoniranje temelja za stupove javne rasvjete – 1m ³ Dobava i izrada kabelskih završetaka za kabel PP00-A 4x35mm ² - 6kom Dobava i montaža stupa tip : Dalekovod SRS 2B-500-3 - 3kom Dobava, montaža i spajanje savjetiljki tip: Philips CoreLine Malaga BRP102 LED 55/730 II DM SRG10 42-60A, 3000K – 3kom	2.625,90 €
Ulice kod " Marvina" k.č. 6070 i 6233/2	Strojni iskop kanala za kabel i uzemljenje bez obzira na kategoriju, presjek kanala 40x80cm. – 210m' Dobava i polaganje posteljice 0-4mm u kabelski kanal u dva sloja -22m ³ Strojni utovar materijala -30m ³ Strojni prijevoz materijala-30m ³ Dobava i polaganje kabela presjeka do 4x50mm ² -252m Dobava i polaganje bakrenog užeta do 50mm ² - 225m Iskop jame za temelj, bez obzira na kategoriju tla, dim. 80x65x65 -7kom	7.007,10 €



KOMUNALAC NIN
d.o.o.
Trg Hrvatskih branitelja 1
23 232 Nin

Tel : 023 264 654
Tel/Fax : 023 264 652
OIB : 90049875685

Broj računa : HR7624020061100739043

	Betoniranje temelja za stupove javne rasvjete – 2,31m ³ Dobava i izrada kabelskih završetaka za kabel PP00-A 4x35mm ² - 14kom Dobava i montaža stupa tip : Dalekovod SRS 2B-500-3 - 7kom Dobava, montaža i spajanje savjetiljki tip: Philips CoreLine Malaga BRP102 LED 55/730 II DM SRG10 42- 60A, 3000K – 7kom	
--	---	--

3. Ninski Stanovi

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U 2023. GODINI		
LOKACIJA	VRSTA RADOVA	IZNOS (bez PDV-a)
Igralište	Iskop jame za temelj, bez obzira na kategoriju tla, dim. 100x100x100 – 2kom Iskop jame za temelj, bez obzira na kategoriju tla, dim. 80x65x65 -1kom Izrada i ugradnja nosivih temeljnih vijaka u temelje stupova za stupove do 8m visine – 1kom Izrada i ugradnja nosivih temeljnih vijaka u temelje stupova za stupove od 8m visine -2kom Betoniranje temelja za stupove javne rasvjete -2,33m ³ Dobava i montaža stupa tip : Dalekovod SRS 2B-500-3 – 1kom Dobava i montaža stupa tip : Dalekovod KORS 2B-800-3 - 2kom Dobava, montaža i spajanje reflektora tip: Philips Ledinaire FloodLight Maxi BVP106 LED200/740 VWB100 – 5kom	2.556,47 €
Put k.č. 1589/4- I faza radova	Dobava i polaganje kabela presjeka do 4x50mm ² -500m Dobava i polaganje bakrenog užeta do 50mm ² - 450m Dobava i presanje stezaljke "H" OSH-35/35 – 15kom Dobava i ugradnja cijevi ticino CS 50 dupla stijenka NOVOTUBE – 80m	3.713,05 €
Put k.č. 1589/4- II faza radova	Iskop jame za temelj, bez obzira na kategoriju tla, dim. 100x100x100 -15kom Izrada i ugradnja nosivih temeljnih vijaka u temelje stupova za stupove od 8m visine – 15kom Betoniranje temelja za stupove javne rasvjete -15m ³ Dobava sidrenog vijka M24 – 60kom	3.730,90 €



KOMUNALAC NIN
d.o.o.
Trg Hrvatskih branitelja 1
23 232 Nin

Tel : 023 264 654
Tel/Fax : 023 264 652
OIB : 90049875685

Broj računa : HR7624020061100739043

Ulice Domovinskog rata	<p>Strojni iskop kanala za kabel i uzemljenje bez obzira na kategoriju, presjek kanala 40x80cm. – 409m' Dobava i polaganje posteljice 0-4mm u kabelski kanal u dva sloja -33m³ Strojni utovar materijala -50m³ Strojni prijevoz materijala-50m³ Dobava i polaganje kabela presjeka do 4x50mm²-535m Dobava i polaganje bakrenog užeta do 50mm² - 465m Iskop jame za temelj, bez obzira na kategoriju tla, dim. 100x100x100 -14 kom Betoniranje temelja za stupove javne rasvjete – 14m³ Dobava i presanje stezaljke "H" OSH-35/35 – 14kom Dobava sidrenog vijka M24 – 56kom</p>	10.149,55 €
------------------------	--	--------------------

4. Poljica Brig

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U 2023. GODINI		
LOKACIJA	VRSTA RADOVA	IZNOS (bez PDV-a)
Ulica k.č. 745/1 (prema "Mont Trade") - I faza radova	<p>Dobava i polaganje kabela presjeka do 4x50mm²-450m Dobava i polaganje bakrenog užeta do 50mm² - 50m Dobava i presanje stezaljke "H" OSH-35/35 – 15kom</p>	1.727,85 €
Ulica k.č. 745/1 (prema "Mont Trade") - II faza radova	<p>Strojni iskop kanala za kabel i uzemljenje bez obzira na kategoriju, presjek kanala 40x80cm - 30m' Dobava i polaganje posteljice 0-4mm u kabelski kanal u dva sloja - 7m³ Strojni utovar materijala -21m³ Strojni prijevoz materijala-21m³ Dobava i polaganje kabela presjeka do 4x50mm²-36m Dobava i polaganje bakrenog užeta do 50mm² - 30m Iskop jame za temelj, bez obzira na kategoriju tla, dim. 80x65x65 – 16kom izrada i ugradnja nosivih temeljnih vijaka u temelje stupova za stupove do 8m visine – 16kom Betoniranje temelja za stupove javne rasvjete - 4m³ Dobava i izrada kabelskih završetaka za kabel PP00-A 4x35mm²- 32kom Dobava i montaža stupa tip : Dalekovod SRS 2B-500-3 - 16kom Dobava, montaža i spajanje savjetiljki tip: Philips</p>	8.788,55 €



KOMUNALAC NIN
d.o.o.
Trg Hrvatskih branitelja 1
23 232 Nin

Tel : 023 264 654
Tel/Fax : 023 264 652
OIB : 90049875685

Broj računa : HR7624020061100739043

	CoreLine Malaga BRP102 LED 55/730 II DM SRG10 42-60A, 3000K – 16kom	
--	---	--

REKAPITULACIJA

		Vrijednost (bez PDV-a)	PDV (25 %)	Ukupno (€)
1.	M.O. Nin	71.572,62 €	17.893,15	89.465,77
2.	M.O. Zaton	21.798,34 €	5.449,58	27.247,92
3.	M.O. Ninski Stanovi	20.149,97 €	5.037,49	25.187,46
4.	M.O. Žerava	/	/	/
5.	M.O. Poljica Brig	10.516,40 €	2,629,10	13.145,50
6.	M.O. Grbe	/	/	/
	Vrijednost izvedenih radova	124.037,33 €	31.009,33	155.046,66