



KOMUNALAC NIN
d.o.o.
Trg Hrvatskih branitelja 1
23 232 Nin

Tel : 023 264 654
Tel/Fax : 023 264 652
OIB : 90049875685
Broj računa : HR7624020061100739043

IZVJEŠĆE O RADU

izvedenih radova iz Ugovora o obavljanju poslova izgradnje javne rasvjete na području Grada Nina za 2024. godinu, KLASA: 363-02/24-01/4; URBROJ: 2198-10-02-01-43-3. za naručitelja GRAD NIN i to:

1. Nin

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U 2024. GODINI		
LOKACIJA	VRSTA RADOVA	IZNOS (bez PDV-a)
Put Dočina	Strojni iskop kanala za kabel i uzemljenje bez obzira na kategoriju, presjek kanala 40x80cm. – 71m' Strojni utovar materijala -11m ³ Strojni prijevoz materijala-11m ³ Dobava i polaganje kabela presjeka do 4x50mm ² -90m Dobava i polaganje bakrenog užeta do 50mm ² - 80m Iskop jame za temelj, bez obzira na kategoriju tla, dim. 80x65x65 – 3kom Dobava i ugradnja rebraste cijevi Ø50 –12m Izrada i ugradnja nosivih temeljnih vijaka u temelje stupova za stupove do 8m visine – 3kom Betoniranje temelja za stupove javne rasvjete – 1m ³ Dobava i presanje stezaljke "H" OSH-35/35 – 3kom Dobava i izrada kablskih završetaka za kabel PP00-A 4x25mm ² - 6kom Dobava i montaža stupa tip : Dalekovod SRS 2B-400-3 - 3kom Dobava, montaža i spajanje savjetiljki tip: Philips CoreLine Malaga BRP102 LED 55/730 II DM SRG10 42-60A, 3000K – 3kom Spajanje kabela u stupu javne rasvjete – 6kom Dobava i ugradnja nasadnika za svjetiljku – 3kom	2.039,48 €
Kraljičin put (do Ninskih stanova)	Iskop jame za temelj, bez obzira na kategoriju tla, dim. 100x100x100 – 1kom Iskop jame za temelj, bez obzira na kategoriju tla, dim. 80x65x65 – 1kom Izrada i ugradnja nosivih temeljnih vijaka u temelje stupova za stupove do 8m visine – 1kom	9.616,40 €



KOMUNALAC NIN

d.o.o.

Trg Hrvatskih branitelja 1

23 232 Nin

Tel : 023 264 654

Tel/Fax : 023 264 652

OIB : 90049875685

Broj računa : HR7624020061100739043

	Izrada i ugradnja nosivih temeljnih vijaka u temelje stupova za stupove preko 8m visine – 1kom Betoniranje temelja za stupove javne rasvjete – 1,50m³ Izrada betonskih kapa nakon postavljanja stupa za stupove od 8m visine (materijal za izradu je uključen u cijenu) – 52kom Dobava i presanje stezaljke "H" OSH-35/35 – 5kom Dobava i spajanje (produživanje) kabela RAYCHEM spojnicom TKSO-P 4x6-25 mm² "MP" - 30kom Dobava i izrada kablskih završetaka za kabel PP00-A 4x25mm²- 104kom Dobava i montaža stupa tip : Dalekovod SRS 2B-600-3 - 1kom Montaža stupa tip : Dalekovod SRS 2B-800-3 - 51kom Montaža i spajanje savjetiljki tip: Philips Clearway BGP307 LED 64-4S/830 PSR II DN10 D9 SRG10 42/60– 52kom Spajanje kabela u stupu javne rasvjete – 104kom Dobava i presanje stopica KSB-C 35mm² M12 – 52kom	
Dekorativna rasvjeta povijesnih lokaliteta Grada Nina	Dobava svjetiljki tip: SLV GIMBLE OUT podna svjetiljka 13W LED 3000K (Sv. Križ) – 8kom SLV GIMBLE OUT ugradna kutija – 8kom SHREDER TERRA MIDI 16LED/27W - podna svjetiljka - Sv.Križ – 4kom SHREDER SCULPDOT 16LED/35W/ reflektor - Sv.Križ- 3kom SHREDER SCULPDOT 16LED/35W/ reflektor - Sv.Ambrozije – 1kom Reflektor CONT3 NB SWD 6K Grgur Ninski – 1kom Reflektor CONT3 Visor Grgur Ninski - 1kom ZUMTOBEL TLX S Istočna vrata – 3kom ZUMTOBEL TLX S Južna vrata -3kom Reflektor CONT3 NB SWD 6K - spomenik kneza Branimira- 1kom Reflektor CONT3 VISOR ANT dodatak reflektoru - spomenik kneza Branimira – 1kom Reflektor CONT3 NB SWD 6K - Zvonik sv. Anselma -4kom Reflektor CONT3 VISOR ANT dodatak reflektoru - Zvonik sv. Anselma -4kom	11.131,00 €



KOMUNALAC NIN
d.o.o.
Trg Hrvatskih branitelja 1
23 232 Nin

Tel : 023 264 654
Tel/Fax : 023 264 652
OIB : 90049875685
Broj računa : HR7624020061100739043

2. Zaton

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U 2024. GODINI		
LOKACIJA	VRSTA RADOVA	IZNOS (bez PDV-a)
Odvojak ulice Sridnji put, k.č. 4645/3	Dobava i polaganje kabela presjeka do 4x50mm ² -80m Dobava i polaganje bakrenog užeta do 50mm ² - 75m	576,80 €
Odvojak ulice Hrvatskih branitelja k.č. 5349	Strojni iskop kanala za kabel i uzemljenje bez obzira na kategoriju, presjek kanala 40x80cm. – 87m' Dobava i polaganje posteljice 0-4mm u kabelski kanal u dva sloja - 7m ³ Strojni utovar materijala -21m ³ Strojni prijevoz materijala-21m ³ Dobava i polaganje kabela presjeka do 4x50mm ² -120m Dobava i polaganje bakrenog užeta do 50mm ² - 100m Iskop jame za temelj, bez obzira na kategoriju tla, dim. 80x65x65 – 4kom Dobava i ugradnja rebraste cijevi Ø50 –16m Izrada i ugradnja nosivih temeljnih vijaka u temelje stupova za stupove do 8m visine – 4kom Betoniranje temelja za stupove javne rasvjete – 1,32m ³ Dobava i presanje stezaljke "H" OSH-35/35 – 3kom Dobava i izrada kabelskih završetaka za kabel PP00-A 4x25mm ² - 8kom Dobava i montaža stupa tip : Dalekovod SRS 2B-400-3 - 4kom Dobava, montaža i spajanje savjetiljki tip: Philips CoreLine Malaga BRP102 LED 55/730 II DM SRG10 42-60A, 3000K – 4kom Dobava i ugradnja nasadnika za svjetiljku – 4kom Spajanje kabela u stupu javne rasvjete – 8kom	2.760,14 €
Vlaka	Dobava i polaganje kabela PGP 3x2,5mm ² - 40m Dobava i montaža stupa sa svjetiljkom tip: STUP SA SVJ. ZLARIN LED 1X70W 4000K – 1kom	1.422,56 €



KOMUNALAC NIN
d.o.o.
Trg Hrvatskih branitelja 1
23 232 Nin

Tel : 023 264 654
Tel/Fax : 023 264 652
OIB : 90049875685
Broj računa : HR7624020061100739043

3. Ninski Stanovi

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U 2024. GODINI		
LOKACIJA	VRSTA RADOVA	IZNOS (bez PDV-a)
Put k.č. 1589/4	Strojni iskop kanala za kabel i uzemljenje bez obzira na kategoriju, presjek kanala 40x80cm. – 88m' Dobava i polaganje posteljice 0-4mm u kabelski kanal u dva sloja - 8m ³ Strojni utovar materijala -15m ³ Strojni prijevoz materijala-15m ³ Sat rada rovokopača – 1h Dobava i polaganje kabela presjeka do 4x50mm ² -115m Dobava i polaganje bakrenog užeta do 50mm ² - 90m Iskop jame za temelj, bez obzira na kategoriju tla, dim. 100x100x100 – 3kom	1.513,10 €
Put Prorokovića k.č. 1529/2	Strojni iskop kanala za kabel i uzemljenje bez obzira na kategoriju, presjek kanala 40x80cm. – 50m' Dobava i polaganje posteljice 0-4mm u kabelski kanal u dva sloja - 5m ³ Strojni utovar materijala -7m ³ Strojni prijevoz materijala- 7m ³ Dobava i polaganje kabela presjeka do 4x50mm ² - 90m Dobava i polaganje bakrenog užeta do 50mm ² - 60m Iskop jame za temelj, bez obzira na kategoriju tla, dim. 80x65x65 – 2kom Iskop jame za temelj, bez obzira na kategoriju tla, dim. 100x100x100 – 1kom Dobava i ugradnja rebraste cijevi Ø50 –50m Izrada i ugradnja nosivih temeljnih vijaka u temelje stupova za stupove do 8m visine – 2kom Izrada i ugradnja nosivih temeljnih vijaka u temelje stupova za stupove preko 8m visine – 1kom Betoniranje temelja za stupove javne rasvjete – 1,50m ³ Dobava i presanje stezaljke "H" OSH-35/35 – 5kom Dobava i izrada kabelskih završetaka za kabel PP00-A 4x25mm ² - 5kom Montaža stupa tip : Dalekovod SRS 2B-400-3 - 2kom Montaža i spajanje savjetiljki tip: Philips CoreLine	2.267,31€



KOMUNALAC NIN
d.o.o.
Trg Hrvatskih branitelja 1
23 232 Nin

Tel : 023 264 654
Tel/Fax : 023 264 652
OIB : 90049875685

Broj računa : HR7624020061100739043

	Malaga BRP102 LED 55/730 II DM SRG10 42-60A, 3000K – 2kom Montaža stupa tip : Dalekovod SRS 2B-800-3 - 2kom Montaža i spajanje savjetiljki tip: Philips Clearway BGP307 LED 64-4S/830 PSR II DN10 D9 SRG10 42/60– 2kom Dobava i ugradnja nasadnika za svjetiljku – 3kom Spajanje kabela u stupu javne rasvjete – 5kom	
--	---	--

REKAPITULACIJA

		Vrijednost (bez PDV-a)	PDV (25 %)	Ukupno
1.	M.O. Nin	22.786,88	5.696,72	28.483,60
2.	M.O. Zaton	4.759,50	1.189,87	5.949,37
3.	M.O. Ninski Stanovi	3.780,41	945,10	4.725,51
	Vrijednost izvedenih radova	31.326,79 €	7.831,69 €	39,158,48 €